Historique des interventions – POMPE-B-01

Champ	Valeur
Équipement	POMPE-B-01 – MD-Pompes CM-80
N° de série	CM80-22-0112
Mise en service	2022
Localisation	Bâtiment chaufferie – surpression eau process
Période exportée	2024-01-01 → 2026-10-15

N° intervention	Date	Type	Code	Constat	Action réalisée	h	Tech.	Statut
INT-2025-0077	2025-03-04	Préventive	P-30	Entretien 2000 h	Graissage roulements (MD-Grease EP2, 15 g par palier), contrôle garniture	1,0	T-031	Clôturée
INT-2025-0290	2025-08-19	Corrective	P-41	Pression aspiration basse, 0,2 bar	Crépine d'aspiration colmatée : nettoyage, P aspiration revenue à 0,8 bar	2,0	T-031	Clôturée
INT-2026-0187	2026-07-08	Corrective	P-50	Vibrations 7,8 mm/s	Resserrage boulons de socle, vibrations ramenées à 4,1 mm/s	1,5	T-022	Clôturée

Tableau 1 – Interventions

Aucun ticket ouvert à la date de l'export.

Les techniciens sont identifiés par un matricule fictif (T-0xx) : aucune donnée personnelle.