Plan de maintenance pompes 2026 – document interne

ATTENTION – Diffusion restreinte : responsables maintenance uniquement (données budgétaires).

Équipement	Opération planifiée	Trimestre	Budget (MAD, fictif)
POMPE-A-01	Remplacement roulements (fait en mars)	T1	6 800
POMPE-A-01	Analyse vibratoire externe	T4	3 500
POMPE-A-02	Remplacement garniture préventif	T2	4 200
POMPE-B-01	Révision complète 16 000 h	T3	18 500
Station SP1	Remplacement capteur PT-103	T2	2 900

Tableau 1 – Plan et budget 2026

Budget total pompes 2026 : 35 900 MAD (fictif). Écart à fin septembre : +4 % (pièces).

Indicateurs 2025

Indicateur	POMPE-A-01	POMPE-B-01
Disponibilité	98,7 %	99,2 %
MTBF (h)	2 900	4 100
Interventions correctives	2	2

Tableau 2 – Indicateurs

Décision : la récurrence des préalarmes P-21 sur POMPE-A-01 justifie une analyse vibratoire externe en T4.